



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 098 TEXCALYACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2023. REPORTE DEL MES DE JUNIO 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 5,113,102.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
				Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
60765/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	3,264,936.67	3,264,936.67	0.00	1,921,877.54	1,921,877.54	0.00	81 PAGO	13.00		4 MUNICIPIO	1	190	59	58.87	
60771/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	CAEM / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	110,587.16	110,587.16	0.00	40,924.15	40,924.15	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	7,000	36	36.99	
60772/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	1,326,570.94	1,326,570.94	0.00	1,084,545.91	1,084,545.91	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	20	7,000	81	81.76	
60791/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	411,007.54	411,007.54	0.00	346,377.71	346,377.71	0.00	80 ELEMENTO	12.00		4 MUNICIPIO	7	7,000	84	84.26	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4									TOTAL	5,113,102.31	5,113,102.31	0.00	3,393,725.31	3,393,725.31	0.00								260

Complementarios: 0      Directa: 0

LICENCIADA EN DERECHO  
XOCHITL MARIBEL  
RAMÍREZ BERMEJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



C.P. RAUL SERRANO  
PERALTA  
TESORERO MUNICIPAL



ING. OSCAR RIVERA  
LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS



LIC. RICARDO  
HERNÁNDEZ TORRES  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
17 JUL 2023  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,582,159.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
							Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fix.	Fin.	
64729/000189590	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-13	2023-07-27	1,645,732.60	1,645,732.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	100.00		7 FAMILIA	100	400	0	0.00	
64730/000295988	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-12	2023-08-25	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	162.00		3 POBLADO	1	64	0	0.00	
64731/0003100784	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-12	2023-09-09	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00		3 POBLADO	1	330	0	0.00	
64734/000492645	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA ORQUÍDEA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-13	2023-08-11	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	188.00		3 POBLADO	1	83	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4									TOTAL	4,695,732.60	4,695,732.60	0.00	0.00	0.00	0.00								0

Complementarios: 2      Directa: 2

LICENCIADA EN DERECHO  
XOCHITL MARIBEL  
RAMÍREZ FERMEJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

C.P. RAUL SERRANO  
PERALTA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. OSCAR RIVERA  
LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS

LIC. RICARDO  
HERNANDEZ TORRES  
CONTRALOR INTERNO



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 4,282,929.78 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 630.56

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. In. Pro		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
55284/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	126 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ACCION / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-01-31	2022-12-31	619,189.80	619,189.80	0.00	619,189.80	619,189.80	0.00	80 ELEMENTO	8.00		4 MUNICIPIO	7,000	7,000	100	100.00		
55288/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	ACCION / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-01-31	2022-06-30	232,629.08	232,629.08	0.00	232,629.08	232,629.08	0.00	80 ELEMENTO	13.00		4 MUNICIPIO	7,000	7	100	100.00		
57399/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ACCION / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-01-31	2022-12-31	3,157,820.24	3,157,820.24	0.00	3,157,820.24	3,157,820.24	0.00	81 PAGO	24.00		4 MUNICIPIO	7,000	144	100	100.00		
59303/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	SERVICIOS DE CLORACION CAEM / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-10-07	2022-12-31	86,311.95	86,311.95	0.00	86,311.95	86,311.95	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	7,000	100	100.00		
60170/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO 2022, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-15	2023-01-31	172,702.98	172,702.98	0.00	172,702.98	172,702.98	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	7,000	7,000	100	100.00		
60209/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO 2022 PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / SAN MATEO TEXCALYACAC(TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-15	2022-12-31	14,275.73	14,275.73	0.00	14,275.73	14,275.73	0.00	80 ELEMENTO	7.00		4 MUNICIPIO	7,000	7,000	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 8									TOTAL	4,282,929.78	4,282,929.78	0.00	4,282,929.78	4,282,929.78	0.00								600	

Complementarios: 0

Directa: 0

LICENCIADA EN DERECHO  
XOCHITL MARIBEL  
RAMÍREZ BÉRMEJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

C.P. RAUL SERRANO  
PERALTA  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. LÁZARO REYES  
MURGUIA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

LIC. RICARDO  
HERNANDEZ TORRES  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Monedas en Pesos)

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 098 TEXCALYACAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 15,235,063.00

REINTEGRO \$ 3,608.63

INTERESES \$ 340,960.26

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Instituto	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Ejerc. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avance			
							Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses D.	Total	R. del Fondo	Intereses D.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
57434/0001/89905	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARRAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JACQUES DELORS CCT 152,947,731 EN LA CABECERA MUNICIPAL / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30	663,115.69	663,115.69	0.00	663,115.69	663,115.69	0.00	02 METRO CUADRADO	277.00		5 ALUMNO	180	180	100	100.00
57439/0002/89472	15	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A. CONSTRUCCION DIRECTA	296 DRENAJ SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LAS MARGARITAS / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30	314,314.33	314,314.33	0.00	314,314.33	314,314.33	0.00	01 METRO LINEAL	73.36		4 MUNICIPIO	72	72	100	100.00
57443/0003/89993	15	AYS	AP AGUA POTABLE	A. CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-11-01	2022-11-30	301,357.41	301,357.41	0.00	301,357.41	301,357.41	0.00	01 METRO LINEAL	265.00		4 MUNICIPIO	115	115	100	100.00
57448/0004/90003	15	AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A. CONSTRUCCION DIRECTA	296 DRENAJ SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUACOMAL / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-11-01	2022-12-31	1,302,550.32	1,302,550.32	0.00	1,302,550.32	1,302,550.32	0.00	01 METRO LINEAL	254.00		4 MUNICIPIO	570	570	100	100.00
57453/0005/90250	15	AYS	AP AGUA POTABLE	A. CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-11-01	2022-11-30	667,304.49	667,304.49	0.00	667,304.49	667,304.49	0.00	01 METRO LINEAL	825.00		4 MUNICIPIO	110	110	100	100.00
57456/0006/90309	17	URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30	1,090,252.51	1,090,252.51	0.00	1,090,252.51	1,090,252.51	0.00	02 METRO CUADRADO	325.12		4 MUNICIPIO	340	340	100	100.00
57460/0007/90421	17	URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-11-01	2022-12-31	1,144,275.67	1,144,275.67	0.00	1,144,275.67	1,144,275.67	0.00	02 METRO CUADRADO	923.00		4 MUNICIPIO	207	207	100	100.00
57484/0008/89625	18	VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A. CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-11-01	2022-11-30	904,785.88	904,785.88	0.00	904,785.88	904,785.88	0.00	01 METRO LINEAL	637.00		4 MUNICIPIO	93	93	100	100.00
57487/0009/89708	18	VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A. CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-11-01	2022-11-30	722,044.47	722,044.47	0.00	722,044.47	722,044.47	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		4 MUNICIPIO	56	56	100	100.00
57492/0010/90478	17	URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ACABADO ESTAMPADO EN CALLE JOSE EUSEBIO / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-10-01	2022-12-31	1,422,876.25	1,422,876.25	0.00	1,422,876.25	1,422,876.25	0.00	02 METRO CUADRADO	1,026.00		4 MUNICIPIO	122	122	100	100.00
57495/0011/90485	17	URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ACABADO ESTAMPADO EN CALLE LA ERA / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-10-01	2022-12-31	1,927,590.66	1,927,590.66	0.00	1,927,590.66	1,927,590.66	0.00	02 METRO CUADRADO	1,184.00		4 MUNICIPIO	176	176	100	100.00
57497/0012/90447	17	URB	UR URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CIRCUITO BOSQUES / JOYA LA LAS MARAVILLAS / SAN MATEO TEXCALYACAC	CONTRATO	2022-10-01	2022-12-31	2,054,578.16	2,054,578.16	0.00	2,054,578.16	2,054,578.16	0.00	02 METRO CUADRADO	1,640.00		4 MUNICIPIO	274	274	100	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 15,235,069.00 REINTEGRO: \$ 3,608.63 INTERESES: \$ 340,960.26

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Inl. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
				Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin		
57500/ 0013 90486	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE 90 CALENTADORES SOLARES INSTALADOS EN VIVIENDAS/ LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA(SAN MATEO TEXCALYACAC)TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2022-11-01	2022-11-30	1,662,879.02	1,662,879.02	0.00	1,662,879.02	1,662,879.02	0.00	17 PIEZA	90.00		7 FAMILIA	90	360	100	100.00		
57503/ 0014 90497	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	190 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / SAN MATEO TEXCALYACAC)TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2022-12-01	2022-12-31	1,047,535.51	1,047,535.51	0.00	1,047,535.51	1,047,535.51	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		4 MUNICIP O	7,000	7,000	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14									TOTAL		15,231,460.37	15,231,460.37	0.00	15,231,460.37	15,231,460.37	0.00								1400

Complementarios: 5      Directa: 9

  
LICENCIADA EN DERECHO  
XOCHITL MARIBEL  
RAMÍREZ BÉRMEJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



  
C.P. RAÚL SERRANO  
PERALTA  
TESORERO MUNICIPAL



  
ARQ. LAZARO REYES  
MURGUIA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS



  
LIC. RICARDO  
HERNANDEZ TORRES  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL

