

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TEXCALYACAC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC								No. 0077							
DATO DE LA OBRA								AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
11	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MICHÓACAN PONIENTE, ENTRE TIZOC Y JUAREZ	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	745,475.82	0.00	0.00							
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA JUAREZ, BARRIO MEXICAPAN	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	880,422.11	0.00	0.00							
4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JUAREZ ENTRE MELCHOR OCAÑO Y MICHÓACAN, ETAPA 1	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	2,948,940.99	0.00	0.00							
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JUAREZ ENTRE MELCHOR OCAÑO Y MICHÓACAN, ETAPA 2	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	2,948,940.99	0.00	0.00							
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACAPULCO ENTRE GALENA Y LA FABRICA	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	2,518,181.94	0.00	0.00							
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MICHÓACAN Y COLÓN ETAPA 1	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	2,970,920.00	0.00	0.00							
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MICHÓACAN Y COLÓN ETAPA 2	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	230,701.53	0.00	0.00							
9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTEMOC/TZIN EN COLONIA LA JOYA	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	2,184,850.41	0.00	0.00							
10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MICHÓACAN Y COLÓN	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260101	3,114,080.26	0.00	0.00							
26	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260102	1,500,000.00	0.00	0.00							
25	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260102	3,500,000.00	0.00	0.00							
1	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO DE BARRIO OTOMPA A RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE ZAR	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	870,371.29	0.00	0.00							
2	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MICHÓACAN PONIENTE, ENTRE TIZOC Y JUAREZ	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	250101	250,807.33	0.00	0.00							
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS A BASE DE ENERGIA SOLAR EN CALLE MELCHOR OCAÑO	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260101	761,800.00	0.00	0.00							
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS A BASE DE ENERGIA SOLAR EN CALLE INDEPENDENCIA	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260101	326,400.00	0.00	0.00							
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS A BASE DE ENERGIA SOLAR EN CALLE ACAPULCO	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260101	680,000.00	0.00	0.00							
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS A BASE DE ENERGIA SOLAR EN CALLE VERACRUZ	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260101	1,254,572.34	0.00	0.00							
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS A BASE DE ENERGIA SOLAR EN JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	5,821	260101	707,200.00	0.00	0.00							
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	500	250101	1,728,000.00	0.00	0.00							
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	500	250101	864,000.00	0.00	0.00							
12	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JAQUES DELORS C.C.T. 15EJN733T	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	200	250101	793,581.98	0.00	0.00							

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



MUNICIPIO DE:  
 TEXCALYACAC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEXCALYACAC							No. 0077							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
13	REHABILITACIÓN DE LOGA DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS DR. JORGE JIMENEZ CANTU C.C.T. 15EJ0101G	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	200	250101	143,317.93	0.00	0.00						
16	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN C.B.T. TEXCALYACAC C.C.T. 15ECT0101G	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	200	250101	106,242.00	0.00	0.00						
17	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EN C.B.T. TEXCALYACAC C.C.T. 15ECT0101G	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	200	250101	65,196.00	0.00	0.00						
14	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ C.C.T. 15EPRO061G	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	200	260101	1,395,211.70	0.00	0.00						
15	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	SAN MATEO TEXCALYACAC	200	260101	1,395,211.70	0.00	0.00						



PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE



PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE



PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE



PUESTO DEL TESORERO O EQUIVALENTE

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE



PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
20	05	2024