



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 098 TEXCALYACAC / FAISMUN  
 Año de Ejercicio 2023. REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,582,158.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecuta			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
			SubPrograma	Inscio				Obras/Localidad	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
64729 0001 89890	18 VIVIENDA	M/ MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	350 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-13	2023-07-27	1,645,676.92	1,645,676.92	0.00	1,645,676.92	1,645,676.92	0.00	17 PIEZA	100.00	7 FAMILIA	100	400	100	100.00
64730 0002 96388	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-12	2023-09-25	350,000.00	350,000.00	0.00	258,837.73	258,837.73	0.00	02 METRO CUADRO	162.00	3 POBLADO	1	64	74	73.95
64731 0003 100784	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-12	2023-09-09	3,300,000.00	2,300,000.00	0.00	689,746.99	689,746.99	0.00	02 METRO CUADRO	150.00	3 POBLADO	1	330	30	29.99
64734 0004 52645	15 AYAS	13 ALDARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA CIRQUEBA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-07-13	2023-09-11	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	188.00	3 POBLADO	1	83	0	0.00
65797 0025 117210	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LERDO DE TEJADA LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-09-28	2023-10-27	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	16.00	3 POBLADO	1	210	0	0.00
65802 0026 117236	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICENTE VILLADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC	CONTRATO	2023-09-28	2023-10-27	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	14.00	3 POBLADO	1	210	0	0.00
65821 0027 117060	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ZARAGOZA, LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC	CONTRATO	2023-09-30	2023-10-30	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	20.00	3 POBLADO	1	210	0	0.00
65833 0008 93082	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA SOLAR EN CALLE ADELIXO MALA, LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC	CONTRATO	2023-09-30	2023-10-30	673,000.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	26.00	3 POBLADO	1	189	0	0.00
65834 0009 94603	17 URBANIZACION	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA SOLAR EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC / SAN MATEO TEXCALYACAC	CONTRATO	2023-09-30	2023-10-30	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	27.00	3 POBLADO	1	210	0	0.00
65827	17 URBANIZACION	UR	A CONSTRUCCION	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE	CONTRATO	2023-09-06	2023-12-29	2,772,000.00	2,772,000.00	0.00	831,310.07	831,310.07	0.00	02	1,867.94	3	1	1,500	30	29.99

herramientas Editar Convertir Firmar

Buscar texto o herramientas



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 098 TEXCALYACAC / FORTAMUN  
 Año de Ejercicio 2023. REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 5,113,102.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecuta			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
			SubPrograma	Inscio				Obras/Localidad	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
60769 0001	08 ADM	SF BANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACION FINANCIERA	131 BSEBM/	AFORTACIONES BSEBM/ SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	3,264,936.67	3,264,936.67	0.00	2,907,334.06	2,907,334.06	0.00	81 PAGO	13.00	4 MUNICIPAL	1	190	90	89.28	
60771 0002	08 ADM	SF BANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACION FINANCIERA	132 CBEM	CBEM/ SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	110,587.16	110,587.16	0.00	63,506.18	63,506.18	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPAL	1	7,000	56	57.41	
60772 0003	09 OOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	F NOMINA	128 NOMINA	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	1,326,570.94	1,326,570.94	0.00	1,326,570.94	1,326,570.94	0.00	80 ELEMENTO	20.00	4 MUNICIPAL	30	7,000	100	100.00	
60791 0004	09 OOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	F NOMINA	129 NOMINA	NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / SAN MATEO TEXCALYACAC/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-01-31	2023-12-31	411,007.54	411,007.54	0.00	411,007.54	411,007.54	0.00	80 ELEMENTO	12.00	4 MUNICIPAL	7	7,000	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4								TOTAL	6,113,102.31	6,113,102.31	0.00	4,708,418.72	4,708,418.72	0.00								548

Complementarios: 0 Directa: 0

LICENCIADA EN DERECHO  
 XOCHITL MARIBEL  
 RAMÍREZ BERMEJO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

C.P. RAUL SERRANO  
 PERALTA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. OSCAR RIVERA  
 LOPEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 PUBLICAS

LIC. RICARDO  
 HERNANDEZ TORRES  
 CONTRALOR INTERNO  
 MUNICIPAL

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2225284

Gmail YouTube Maps Todos los favoritos

Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$2,772,000.00 [+ Agregar Fuente de Financiamiento](#)

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$2,772,000.00	\$2,772,000.00	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖ Eliminar</a>

Estado de la batería: 47% restante

CON ESTAS IMPRESIONES DE PANTALLA SE HACE CONSTAR EL REGISTRO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION A TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DE SIAVAMEN Y SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)